



УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 ООО «Геруда»
 Евдокимов П.П.
 «27» марта 2025 г.

ПЛАН
 подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов в ООО «Геруда»

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Произвести техническое диагностирование резервного топливного хозяйства	13 шт.	апрель 2025	Начальник котельной
2	Произвести замену участка трубопровода химводоподготовки	151 м.	май 2025	Начальник котельной
3	Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ОПО	-	май 2025	Начальник котельной
4	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	5959 м.	июль 2025	Начальник котельной
5	Заменить неисправные манометры в котельной	-	июль 2025	Начальник котельной
6	Произвести гидрохимическую промывку водогрейных котлов	4 шт.	июль 2025	Начальник котельной

7	Произвести гидрохимическую промывку теплообменников в котельной	12 шт.	июль 2025	Начальник котельной
8	Произвести балансировку и вибродиагностику электродвигателей	4 шт.	август 2025	Начальник котельной
9	Произвести лазерную центровку электродвигателей в котельной	3 шт.	август 2025	Начальник котельной
10	Произвести опрессовку котлов	4 шт.	август 2025	Начальник котельной
11	Произвести ревизию запорной арматуры в котельной	249 шт.	сентябрь 2025	Начальник котельной
12	Произвести поверку контрольно-измерительных приборов в котельной	200 шт.	сентябрь 2025	Начальник котельной
13	Произвести ревизию запорной арматуры на тепловых сетях	84 шт.	сентябрь 2025	Начальник котельной
14	Произвести поверку датчиков загазованности в котельной	15 шт.	ноябрь 2025	Начальник котельной
15	Поверка узла учета газа	1 шт.	декабрь 2025	Начальник котельной

Начальник котельной – начальник участка тепловых сетей



Ахмедов Р.Н.